

Ծրագրի համարը՝ 40296
Վարկի համարը՝ 2363-ARM
Մայիս 2010

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագիր

**2010 թվականի առաջին եռամսյակի
հաշվետվություն
Մայիս 2010թ**

ԱԶԲ-ի Զբամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագիր 2010թ-ի առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

I. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Համաձայն ԾԿԽ-ի 2009թ.-ի հունիսի 22-ի թիվ No.6 արձանա-րության I.2 կետի որոշման՝ Ծրա-րի իրականացման ընթացքի եռամսյակային հաշվետվությունները (զեկույցները) պետք է ներկայացվեն մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա ամսի 20-ը:

Նկատի ունենալով, որ 2010 թվականի I եռամսյակի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվության (զեկույցի) ներկայացումը (ներկայացման վերջնաժամկետը ս.թ. ապրիլի 20 - էր) համընկավ ԱԶԲ-ի Վերստուգման առաքելության այցի հետ՝ 03-08 մայիս 2010թ., ինչպես նաև նկատի ունենալով, որ ԱԶԲ-ն պահանջեց հրատապ ներկայացնել այցի հետ կապված անհրաժեշտ, իրականացման ընթացքի, մասհանումների, գնումների և շինարարության վերաբերյալ տեղեկությունները, ԾԿԽ-ին ներկայացվելիք հաշվետվության պատրաստման գործոնը ժամանակավորապես դադարեցվեց: Հարկ է նշել նաև այն հանգամանքը, որ այցից հետո, մինչև ս.թ. մայիսի 12-ը ԱԶԲ-ին անհրաժեշտ էր ներկայացնել նաև առաքելության ընթացքում լրամձակված և համաձայնեցված Ծրագրի իրականացման վերաբերյալ նորացված տեղեկությունները:

Նույնպես տեղեկացնում ենք ձեզ, որ ս.թ.-ի մայիսի 10-ից ՀՀ Վերահսկիչ պալատը սկսեց Ծրագրի 2008, 2009թթ. ընթացկում իրականացված աշխատանքների վերահսկման գործընթացը:

Հաշվի առնելով վերը նշված հանգամանքները՝ 2010թ.-ի I եռամսյակի իրականացման ընթացքի հաշվետվության (զեկույցը) ԾԿԽ-ի ներկայացումը հետաձգվել է մինչև 2010 թ.-ի հունիսի 15-ը:

2. **2010թ.-ի I եռամսյակի համար** ՀՀ բյուջեով Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված էր իրականացնել մոտ **5.613 մլն. ԱՄՆ** դոլար գումարի չափով աշխատանքներ, փաստացի կատարված աշխատանքների գումարը բոլոր բաղադրիչներով կազմեց **1.97 մլն. ԱՄՆ դոլար**, իսկ կատարված փաստացի վճարումների գումարը բոլոր բաղադրիչներով կազմեց **2.77 մլն. ԱՄՆ դոլար**, ինչն բացատրվում է եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցմամբ: Բացի դրանից 2010թ. ՀՀ բյուջեով “Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը” նախատեսված էին միայն “Շենքեր և շինություններ” հոդվածով, ինչն ոչ իրատեսականեր, և ինչի համար ՀԶԿ ՓԲԸ-ն դիմել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարությանը, հոդվածափոփոխություն կատարելու համար: Վերոհիշյալ հոդվածափոփոխությունը տեղի է ունեցել 2010թ.-ի մարտի 18-ին, որն կգործի երկրորդ եռամսյակից:

Այդ իսկ պատճառով 2010թ.-ի առաջին եռամսյակի համար “Աշխատանքներ” No.1 կատեգորիայով նախատեսված՝ 5 403 600 ԱՄՆ դոլար գումարի դիմաց, փաստացի կատարված աշխատանքները համաձայն փաստացի իրադրությանը ներկայացվել են և “Աշխատանքներ” No.1 (596 918 ԱՄՆ դոլար) և “Սարքավորումներ և նյութեր” No.2 (1 270 259 ԱՄՆ դոլար) հոդվածներով:

Ծրագրի առաջընթացի գործակիցըը (ԾԱԳ), 2009թ. 127%-ի հետ համեմատած բավականին ցածր է և կազմում է 35%, ինչն կկոմպենսացվի հաջորդ եռամսյակներում և ընդհանուր առմամբ 2010թ.-ի կտրվածքով:

Շինարարական աշխատանքները սկսած 2010թ.-ի ապրիլ ամսից արդեն իսկ իրականացվում են արագացված տեմպերով և մասհանումները ու վճարումները իրականացվում են պապշաճ կերպով: ՀՀ պետական բյուջեով 2010թ.-ի առաջին եռամսյակի համար նախատեսված գումարները, փաստացի վճարումները և փաստացի կատարված աշխատանքները բերված են **աղյուսակ I-1-ում**:

Աղյուսակ I-1: 2010թ.-ի I եռամսյակի ընթացքում կատարված աշխատանքներ

Կատ. No.	Վարկային կատեգորիա	բյուջեով նախատեսված գումարները (\$)	փաստացի կատարված աշխատանքներ (\$)	փաստացի վճարումներ (\$)
1	Աշխատանքներ	5 403 600	596 918	892 593
2	Սարքավորումներ և նյութեր		1 270 259	1 514 747
3	Ուսուցում և սեմինարներ		0	0
4	Խորհրդատվական ծառայություններ	38 514	37 117	300 921
4A	Կառավարում, նախագծում և վերահսկում			264 650
4B	Ծրագրի կառավարում	38 514	37 117	36 271
5	Տոկոսադրույք	53 463	53 468	53 468
6	Չբաշխված	98 110	0	0
7	Գործառնական ծախսեր	19 673	12 226	12 725
	Ընդամենը	5 613 360	1 969 989	2 774 453

3. **Աղյուսակ I-1-ում** ներկայացված է ՀՀ պետական բյուջեով 2010թ.-ի առաջին եռամսյակի համար նախատեսված գումարների և փաստացի կատարված աշխատանքների միջև առկա տարբերությունների բացատրությունը ներկայացված է վերը նշված 2-րդ կետում:

Կատեգորիա 1՝ փաստացի կատարված աշխատանքները՝ 596 918 ԱՄՆ դոլար և **Կատեգորիա 2՝** սարքավորումներ և նյութեր փաստացի ծախսված գումարները՝ 1 270 259 ԱՄՆ դոլար իրենցից ներկայացնում են կապիտալ շինարարության մասով փաստացի կատարված աշխատանքներ և նախատեսվածի նկատմամբ համեմատության համար պետք է դիտարկվեն միասին՝, որպես 1 867 177 ԱՄՆ դոլար գումար: Հետևաբար այդ երկու կատեգորիաներով փաստացի կատարված աշխատանքների գումարը 3 536 423 ԱՄՆ դոլարով պակաս է, քան նախատեսված գումարը (ԾԱԳ=34,5%): Շինարարական աշխատանքները սկսած 2010թ.-ի ապրիլ ամսից արդեն իսկ իրականացվում են արագացված տեմպերով և տարբերությունը կկոմպենսացվի հաջորդ եռամսյակներում և ընդհանուր առմամբ 2010թ.-ի կտրվածքով:

Կատեգորիա 3՝ Ուսուցում և սեմինարներ, աշխատանքներ դեռ չեն իրականացվել, համապատասխանաբար գումարները չեն ծախսվել, սակայն այս կատեգորիայի գումարների ծախսման մոտեցումները համաձայնեցվել են ԱԶԲ-ի հետ վարկի վերահսկման առաքելության ժամանակ ս.թ. մայիսի 3-ից 8-ը: Համաձայն 2010թ.-ի մարտի 3-ին կատարված վարկային միջոցների վերաբաշխմանը այմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ “Ուսուցում և սեմինարներ” կատեգորիայի մոտ 50 հազար ԱՄՆ դոլար գումարը նախատեսված է Ծրագրի մասնագիտացված անձնակազմի վերապատրաստման և սեմինարներին մասնակցելու համար:

Կատեգորիա 4A՝ Այս կատեգորիայով փաստացի կատարված աշխատանքների հաշվետվությունները ներկայացվում են Խորհրդատուի կողմից տվյալ եռամսյակին հաջորդող ամսվա ընթացքում, հետևաբար, ոչ աշխատանքները, ոչ էլ վճարումները տարվա առաջին եռամսյակում չեն երևում, սկայն փաստացի վճարումների սյունյակում ներկայացված 264 650 ԱՄՆ դոլար գումարը իրենցից ներկայացնում է 2009թ.-ի չորրորդ եռամսյակի կատարված աշխատանքների դիմաց կատարված փաստացի վճարումը:

Կատեգորիա 4B՝ 1 397 ԱՄՆ դոլարով պակաս ծախսված գումարների տարբերությունը գոյանում է ըստ փաստացի վճարված ԾԿԳ-ի և ԾՀՄ-ի անձնակազմերի աշխատավարձերի, համայն ԾԿԽ-ի կողմից հաստատված հաստիքացուցակի:

Կատեգորիա 5՝ տոկոսադրույքը (փաստացի վճարված է 53 468 ԱՄՆ դոլար) պահվում է ԱԶԲ-ի կոնմից, Վարկային համաձայնագրի Հոդված II-ի Մաս 2.02. և Մաս 2.03. կետերի դրույթներին համաձայն:

Կատեգորիա 6՝ Այս կատեգորիայով նախկինում նախատեսված գումարի հիմնական մասը, ինչպես նաև այլ կատեգորիաներով ավելացած կամ ոչ նպատակահարմար գումարները վերաբաշխվել են շինարարական աշխատանքների վրա և համաձայն 2010թ.-ի մարտի 3-ին կատարված վարկային միջոցների վերաբաշխմանը այս կատեգորիայի գումարը դարձավ մոտ 336 000 ԱՄՆ դոլար: 2010թ.-ի առաջին եռամսյակի համար այս կատեգորիայով նախատեսված 98 110 ԱՄՆ դոլար գումարի ծախսման անհրաժեշտություն դեռ չկա և չի լինի

2010թ.-ի ընթացքում: ՀԶԿ ՓԲԸ-ն կղիմի ՀՀ Ֆինասների նախարարությանը ավելի ռեալիստիկ (ըստ եռամսյակների) հոդվածափոփոխություն կատարելու համար 2010թ.-ի երրորդ եռամսյակի սկզբում:

Կատեգորիա 7՝ 7 447 ԱՄՆ դոլարով պակաս ծախսվախ գումարների տարբերությունը, բացատրվում է փաստացի պահանջներով:

Ծրագիրը բաղկացած է 2 բաղադրիչներից՝ Ա. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ, և Բ. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ, որոնց մասին տեղեկությունները բերված են ներքևում:

II. Ա. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

Ա. Ներկայումս առկա ենթակառուցվածքների օպտիմալացում

4. Ծրագրի համայնքային ենթակառուցվածքների վերակառուցման և բարելավման բաժնում ընդգրկված բոլոր աշխատանքները, ռազմավարությունները, ենթածրագրերի ընտրության չափանիշները՝ կենտրոնացված են ներկայիս ՋԶՀ ծառայություններ մատուցող օպերատորների ենթակառուցվածքների օպտիմալացմանը և գործառնական արդյունավետության առավելագույն բարձրացմանը և ունեն միջամտությունների տրամաբանական հաջորդականություն: Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների և նախագծման ընթացքում ՀԶԿ-ի և ԶԻՆԶ-ՀԳՇԸ կոնսորցիումի (Խորհրդատու), ԾԿԳ մասնագետների, ԾՀՄ համակարգող-ինժեների, շրջանային ՋԶՀ մասնագետների և ՀԶԿ տեխնիկական վարչության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ 2010թ.-ի **առաջին եռամսյակի** ընթացքում վերոնշյալ հարցերի վերաբերյալ տեղի են ունեցել **շուրջ 10** հանդիպում: Վերոնշյալ հանդիպումների արդյունքում կարելի է ասել, որ **2010թ մարտի 31-ի** դրությամբ, ավարտվել է՝ Ծրագրի շրժանակներում ընդգրկված, քաղաքների և գյուղական համայնքների ընտրությունը, համաձայն որի Խորհրդատուի կողմից ուսումնասիրվել են, 18 ենթածրագրերի շրջանակներում, ընդհանուր առմամբ 261 համայնք, որոնցից նախագծային աշխատանքների արդյունքում ընտրվել է թվով 109 համայնք (16 քաղաք և 93 գյուղ):

2010թ.-ի մարտի 3-ին կատարված վարկային միջոցների վերաբաշխման հետևանքով, կապիտալ շինարարության համար հատկացվեց ևս մոտ 6 մլն. ԱՄՆ դոլար գումար, որի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել ջրամարակարարման բարելավման աշխատանքներ՝ 7 քաղաքներում և 4 գյուղական համայնքներում: Նոր ենթածրագրերի ցանկը համաձայնեցված է ԱԶԲ-ի հետ և բերված է ստորև ներկայացված **Աղյուսակ II-1**-ում:

Աղյուսակ II-1: Նոր ենթածրագրերի ցանկ

Պայ. No.	Նկարագիրը	Նախնական նախատեսված գումարը ըստ պայմանագրերի (US\$ '000)
1-26	Կապան քաղաքի ՋՀ բարելավում	1 500,00
1-27	Իջևան քաղաքի ՋՀ բարելավում	900,00
1-28	Տաշիր քաղաքի ՋՀ բարելավում	600,00
1-29	Ստեփանավան քաղաքի ՋՀ բարելավում	500,00
1-30	Ալավերդի, Ախթալա քաղաքների ՋՀ բարելավում	900,00
1-31	Սևան ք.-ի մայր ջրատարի տեղափոխում, Գագարին քաղաքի ՋՀ բարելավում	800,00
1-32	Նոյակերտ, Եղեգնավան, Այգետապ, Մխչյան գյուղերի ՋՀ բարելավում	800,00
Ընդամենը		6 000,00

Բ. Նախնական և Աշխատանքային նախագծերի պատրաստում ու շինարարության վերահսկողություն

5. **2010թ** մարտի 31-ի դրությամբ, Խորհրդատուի կողմից կատարված և հանձնված են ՀԶԿ ՓԲԸ-ին բոլոր 18 ենթածրագրերով նախատեսված Նախնական և Աշխատանքային նախագծերը: 18 ենթածրագրերի շրջանակներում նախատեսված 33 շինարարական պայմանագրերից աշխատանքները ավարտված են թվով 11 շինարարական պայմանագրերով, շինարարությունը և շինարարության վերահսկումը ընթանում է թվով 21 շինարարական պայմանագրերի շրջանակներում, 1 շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագրի մրցույթի

արդյունքների գնահատման գեկույցը, ԾԿԽ-ի կողմից հավանությանը արժանանալուց հետո ուղղարկվել է ՀՀ կառավարության հաստատմանը: Նոր թվով 7 ենթացրագրերի շրջանակներում Խորհրդատուի կողմից արդեն իսկ կատարված են Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունները և 2010թ մարտի 31-ի դրությամբ նախապատրաստվում են Նախնական նախագծերը: Վերոհիշյալ նոր 7 ենթածրագրերով նախատեսված նախագծային և տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքների իրականացման համար Խորհրդատու կազմակերպության հետ նախատեսված է պատրաստել պայմանագրի փոփոխված պատվեր 2010թ.-ի երկրորդ եռամսյակի վերջում և Խորհրդատու կազմակերպությանը տրամադրել հավելյալ գումար՝ այդ աշխատանքները իրականացնելու համար: Շինարարական աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ մանրամասնությունները բերված են ստորև ներկայացված Աղյուսակ III-1-ում:

Աղյուսակ III-1՝ Նախնական և Աշխատանքային նախագծերի, շինարարության վերահսկողության և համայնքների ընտրության կատարման կարգավիճակը

Ենթածրագրեր	Ֆիզ. Իրակ. ըստ աշխատանքների	Գործունեութ. փուլեր	Նշումներ
Ենթածրագիր 1 – (Արտաշատ)			
փաթեթ 1 (Լանջազատ, Վերին Դվին, Դվին և Մրգավետ գյուղերի ՋՀ բարելավում)	98	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը 01.07.10
փաթեթ 1.1 (Քաղցրաշեն, Նորաշեն, Գետազատ, Արևշատ, Աբովյան և Կանաչուտ գյուղերի ՋՀ բարելավում)	100	ավարտված է	03.03.10
փաթեթ 1.2 (Արտաշատ քաղաքի ՋՀ բարելավում)		շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 25.02.11
Ենթածրագիր 2 – (Վեդի)			
փաթեթ 2.1 (Վեդի քաղաքի ՋՀ բարելավում)	100	ավարտված է	24.12.09
փաթեթ 2.2 (Դաշտաբար, Նոր ՈՒղի, Վանաշեն, Տափերական, Ուրցաձոր, Վեդի (Գինեվետ) գյուղերի ՋՀ բարելավում)	100	ավարտված է	10.12.09
Ենթածրագիր 3 – (Մասիս)			
փաթեթ 3.1 (Գետափնյա, Դաշտավան, Դարակերտ, Նորաբաց գյուղերի ՋՀ բարելավում)	100	ավարտված է	16.02.10
փաթեթ 3.2 (Մասիս քաղաքի, Մարմարաշեն և Նոր Կյուրին գյուղերի ՋՀ բարելավում)	100	ավարտված է	15.01.10
փաթեթ 3.3 (Ղուկասավան, Խաչփառ, Արբատ, Զորակ և Ազատաշեն գյուղերի ՋՀ բարելավում)	100	ավարտված է	24.02.10
փաթեթ 3.4 (Այնթափ գյուղի ՋՀ բարելավում)	78	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 13.07.10
փաթեթ 3.5 (ՕԿՁ-ի և ջրատարի (2xDN400, 2xL=900,0մ))	52	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 22.09.10
փաթեթ 3.6 (Ղուկասավան-Գեղանիստ ջրատարի հատվածի կառուցում (2xDN300, 2xde250))	97	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 01.10.10
Ենթածրագիր 4 – (Սևան)			
փաթեթ 4.1 (Սևան քաղաքի (Ցամաքաբերդ թաղամասի) և Ծովազարդ, Լճաշեն գյուղերի ՋՀ բարելավում)	92	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 20.04.10
փաթեթ 4.2 (Հայրավանք, Բերդկունք, Լճափ գյուղերի ՋՀ բարելավում)	26	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 10.08.10
Ենթածրագիր 5 – (Էջմիածին-1)			
փաթեթ 5.1 (Էջմիածին քաղաքի և Ոսկեվազ գյուղի ՋՀ բարելավում)	100	ավարտված է	22.02.10

փաթեթ 5.2 (Օջական և Ոսկեհատ գյուղերի ՋՀ բարելավում)	35	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 03.08.10
Ենթաձրագիր 6 – (Արովյան) (Արովյան քաղաքի և Քաղսի, Քարաշամբ գյուղերի ՋՀ բարելավում)	35	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 18.03.11
Ենթաձրագիր 7 – (Ապարան) (Շաղկահովիտ, Շենկանի, Ռիա Թագա, Վարդաբլուր, Մանգյառ, Գեղաձոր, Բերքառատ, Ամրե Թագա, Գեղաղիբ և Հնաբերդ գյուղերի ՋՀ բարելավում)	15	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը-24.12.10
Ենթաձրագիր 8 – (Բերդ) (Բերդ քաղաքի ՋՀ բարելավում)	22	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 11.08.10
Ենթաձրագիր 9 – (Նոյեմբերյան) (Այրում, Նոյեմբերյան քաղաքների և Դեղձավան, Հաղթանակ գյուղերի ՋՀ բարելավում)	0	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 01.03.11
Ենթաձրագիր 10 – (Չարենցավան) (Չարենցավան քաղաքի և Սոլակ, Արգել գյուղերի ՋՀ բարելավում)	0	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 02.04.11
Ենթաձրագիր 11 – (Էջմիածին-2) (Ուջան, Արագածոտն, Նոր Եղեսիա, Կոշ, Դպրևանք և Շամիրամ գյուղերի ՋՀ բարելավում)	0	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 18.02.11
Ենթաձրագիր 12 –(Արմավիր գյուղեր) (Արգինա, Շենիկ, Արտամետ և Արևադաշտ գյուղերի ՋՀ բարելավում)	0	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 05.03.11
Ենթաձրագիր 13 - (Մեղրի) (Ագարակ քաղաքի և Կարճևան գյուղի ՋՀ բարելավում)	0	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 29.12.10
Ենթաձրագիր 14 - (Գորիս) (Գորիս քաղաքի ՋՀ բարելավում)	0	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 29.01.11
Ենթաձրագիր 15 - (Միսիան) (Միսիան քաղաքի ՋՀ բարելավում)	0	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 30.12.10
Ենթաձրագիր 16 - (Արթիկ) (Արթիկ քաղաքի և Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Արևշատ, Սպանդարյան, Նորաշեն, Գեղանիստ, Անուշավան, Վարդաքար, Նոր կյանք, Փանիկ, Մեղրաշեն, Գետափ և Հովտաշեն գյուղերի ՋՀ բարելավում)	100	աշխ. նախ.	ներկայացվել է ՀԶԿ 18.12.09
Ենթաձրագիր 17 - (Աշոցք) (Աշոցք, Թորոսգյուղ, Վարդաբլուր, Մուսայելյան, Հարթաշեն, Զույգաղբյուր, Կարմրավան և Բավրա գյուղերի ՋՀ բարելավում)	0	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 10.03.11
Ենթաձրագիր 18 - (Եղեգնաձոր) (Եղեգնաձոր քաղաքի և Գետափ, Գոմք, Մալիշկա, Շատին և Նոր Ազնաբերդ գյուղերի ՋՀ բարելավում)	0	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 02.04.11
Գորիս քաղաք	100	ավարտված է	26.12.09
Թալին քաղաք	100	ավարտված է	15.11.2009
Էջմիածին քաղաք	100	ավարտված է	28.02.10
Սուրենավան, Արմաշ, Երասխ	100	ավարտված է	02.02.10
Արթիկ քաղաք	96	շին. վերահսկ.	նախատեսված ավարտը- 01.07.10
Ենթաձրագիր 19 – (Կապան) Կապան քաղաքի ՋՀ բարելավում	30	նախն. նախ.	նախատեսված ավարտը- 20.07.10
Ենթաձրագիր 20 – (Իջևան) Իջևան քաղաքի ՋՀ բարելավում	30	նախն. նախ.	նախատեսված ավարտը- 20.07.10
Ենթաձրագիր 21 – (Տաշիր) Տաշիր քաղաքի ՋՀ բարելավում	30	նախն. նախ.	նախատեսված ավարտը- 20.07.10
Ենթաձրագիր 22 – (Ստեփանավան) Ստեփանավան քաղաքի ՋՀ բարելավում	30	նախն. նախ.	նախատեսված ավարտը- 20.07.10
Ենթաձրագիր 23 – (Ալավերդի) Ալավերդի, Ախթալա քաղաքների ՋՀ բարելավում	30	նախն. նախ.	նախատեսված ավարտը- 20.07.10
Ենթաձրագիր 24 – (Սևան - Գագարին) Սևան քաղաքի մայր ջրատարի տեղափոխում, Գագարին քաղաքի ՋՀ բարելավում	30	նախն. նախ.	նախատեսված ավարտը- 20.07.10
Ենթաձրագիր 25 – (Արարատ) Նոյակերտ, Եղեգնավան, Այգետապ, Մխչյան գյուղերի ՋՀ բարելավում	30	նախն. նախ.	նախատեսված ավարտը- 20.07.10

III. Բ. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ

Ա. Ներածություն

6. Ծրագրի այս Բաղադրիչով արտացոլված են համայնքների և ՀԶԿ ՓԲԸ-ի սեփական կարողությունների հզորացմանը և բարելավմանը ուղղված՝ Խորհրդատուի կողմից կազմակերպված սեմինարներն և դասընթացները: Համաձայն վերանայված աշխատանքային պլանի Խորհրդատուն վերսկսեց ծրագրային աշխատանքները 2009թ. հունիսի 1-ից՝ առավել արդյունավետ և ռացիոնալ մոտեցումներով: 2010թ.-ի մարտի 31-ի դրությամբ Խորհրդատուի կողմից այս բաղադրիչով աշխատանքները, գրեթե ավարտված են, բացառությամբ շինարարական աշխատանքների ընթացքում անցկացվող հանրային իրազեկման աշխատանքների: Բ.Բաղադրիչով իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ բոլոր ավարտական հաշվետվությունները կներկայացվեն ԾԿԽ-ին հաջորդ՝ 2010թ.-ի երկրորդ եռամսյակի հաշվետվության հետ միասին: Ստորև ներկայացրացեն Բ. Բաղադրիչով նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկությունները:

Բ. Տեխնիկական և ֆինանսական անձնակազմի վերապատրաստում

7. Շինարարության վերահսկողության մասնագետների ուսուցումը ավարտվել է, և ուսուցման ավարտական հաշվետվությունը կներկայացվի պատվիրատուին 20.05.2010թ.: Խորհրդատուն իր գրասենյակում իրականացրել է ՀԶԿ շինարարության վերահսկողության մասնագետների ուսուցման կարիքների գնահատում՝ հարցաթերթիկների օգնությամբ և հարցաթերթիկների պատասխանների և անձնական զրույցների միջոցով կատարել է գիտելիքների գնահատում, որոնց արդյունքում որոշվել են այն հիմնական հարցերը, որոնց վրա պետք է կատարել շեշտադրում՝ ուսումնական պարապունքների ընթացքում: Ուսուցման դասընթացները (ընդհանուր առմամբ 74 մարդ/ժամ) անց են կացվել Խորհրդատուի գրասենյակում 2009թ. երրորդ եռամսյակում:

Ակտիվների (գույքի) կառավարման խմբի ուսուցումը ավարտվել է և կազմվել է ուսուցման ավարտական հաշվետվություն, որը ներկայացվել է Պատվիրատուին 21.03.10թ.: Վերապատրաստման դասընթացներն (ընդհանուր առմամբ 70 մարդ/ժամ) անց են կացվել ՀԶԿ Էջմիածնի ուսուցման կենտրոնում, որին ներգրավված են եղել ՀԶԿ-ի 5 գույքի կառավարման մասնագետներ:

Հաշվապահական անձնակազմի ուսուցումը ավարտվել է և կազմվել է ուսուցման ավարտական հաշվետվություն, որը կներկայացվի Պատվիրատուին մինչև 20.05.2010թ.: Վերապատրաստման դասընթացներն (ընդհանուր առմամբ 240 մարդ/ժամ) անց են կացվել ՀԶԿ ՓԲԸ-ի Էջմիածնի ուսուցման կենտրոնում և գլխամասում, որին ներգրավված են եղել ՀԶԿ ՓԲԸ-ի 15 հաշվապահներ և ֆինանսական դեպարտամենտի աշխատակիցներ:

Գ. Ֆինանսական կառավարում

8. ՀԶԿ ՓԲԸ-ի Կառավարման տեղեկատվական համակարգի հայեցակարգի հիմնադրույթների և դրա իրականացման քայլերի մշակումն ավարտից հետո կազմվել է հատուկ հաշվետվություն ու ներկայացվել է ՀԶԿ ՓԲԸ-ի քննարկմանը: Հետագայում համաձայն աշխատանքային պլանի այն նորացվել է, իր մեջ ներառելով նոր գլուխ՝ Կառավարման Ինֆորմացիոն Համակարգը (ԿԻՀ) և Կատարողական Ցուցանիշները: Նորացված հաշվետվությունը կներկայացվի ՀԶԿ ՓԲԸ-ի քննարկմանը մինչև 20.05.10.թ.:

- ՀԶԿ ՓԲԸ-ի Ակտիվների կառավարման համակարգի հայեցակարգի հիմնադրույթների մշակումն ավարտվել է 18.11.09թ.: Գոյություն ունեցող հաշվապահական հաշվառման համակարգի գնահատման (ներառյալ սահմանված ընթացակարգերը և հաշվապահական ծրագրային ապահովման արդյունավետությունն ու հուսալիությունը) վերաբերյալ կազմվել է հատուկ հաշվետվություն ու ներկայացվել է ՀԶԿ-ի քննարկմանը:
- Հաշվապահական համակարգի զարգացման ռազմավարության մշակումն և հաշվառման կատարողականության բարելավման համար օպտիմալ կազմակերպչական կառուցվածքի որոշման վերաբերյալ կատարվել է հետևյալը՝ քննարկելով առկա մասնաճյուղային մակարդակի կառուցվածքից կենտրոնացված կառուցվածքի անցնելու նպատակահարմարությունը՝ կազմվել է հատուկ հաշվետվություն ու

ներկայացվել է ՀԶԿ-ի քննարկմանը 18.11.09թ, իսկ վերջնական վերանայված հաշվետվությունը ներկայացվել է 18.01.10 թ.: Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության վերանայման մասով (եկամտի և ծախսերի կենտրոնների մասով գլխի ավելացում և հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների փոփոխություններով պայմանավորված վերանայում) կազմվել է հատուկ հաշվետվություն ու ներկայացվել է ՀԶԿ ՓԲԸ-ի քննարկմանը 18.11.09թ, իսկ վերջնական վերանայված հաշվետվությունը ներկայացվել է 18.01.10 թ.:

- Հաշվապահական ձեռնարկի վերանայումն ուղղված հատուկ հաշվետվությունը կազմվել ու ներկայացվել է ՀԶԿ ՓԲԸ-ի քննարկմանը 18.11.09թ, իսկ վերջնական վերանայված հաշվետվությունը ներկայացվել է 18.01.10 թ.:
- Նոր հաշվապահական համակարգչային ծրագրին ներկայացվող պահանջների որոշումից հետո կազմվել է հատուկ հաշվետվություն ու ներկայացվել է ՀԶԿ ՓԲԸ-ի քննարկմանը 18.11.09թ, իսկ վերջնական վերանայված հաշվետվությունը ներկայացվել է 18.01.10 թ.:
- Խորհրդատուն ընկերության առևտրային կառավարման համակարգի բարելավման մասով կատարվել է գոյություն ունեցող բիլինգի ծրագրի գնահատում և արդյունավետ հաշվետվությունների համակարգի առաջարկում և վերանայվել է ՀԶԿ ՓԲԸ-ի գործող առևտրային քաղաքականությունը: Արդյունքում կազմվել է հատուկ հաշվետվություն, որը կներկայացվի ՀԶԿ ՓԲԸ-ին մինչև 31.05.2010թ.:
- Տեղեկությունների համակարգված հոսքի ստացման մեխանիզմների բարելավման մասով կազմվել է պրեզենտացիոն նյութ, որը կներկայացվի ՀԶԿ ՓԲԸ-ին մինչև 31.05.2010 թ.: Տեղեկությունների համակարգված հոսքի ստացման մեխանիզմների բարելավման, Առևտրային և Իրավաբանական բաժինների միջև անալիտիկ վերլուծական հաշվետվությունների ձևերի մշակման մասով կազմվել է հատուկ հաշվետվություն, որը կներկայացվի ՀԶԿ ՓԲԸ-ին մինչև 31.05.2010թ.: Կազմակերպվել են բազմաթիվ սեմինարներ:

Դ. Հանրային իրազեկման ծրագիր

9. **2010թ մարտի 31-ի** դրությամբ ավարտվել են հանրային իրազեկման աշխատանքները բոլոր 18 ենթածրագրերի Նախնական և Աշխատանքային Նախագծերի փուլերում, իրականացվում են հանրային իրազեկման աշխատանքները շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլում գտնվող համայնքներում: Բոլոր հանրային քննարկումների ժամանակ ապահովված է եղել կանանց ներկայությունը և ակտիվ մասնակցությունը: Ամբողջ ծրագրի արդյունավետ և կայուն իրականացման համար ապահովվել է անմիջական կապ համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնման և բարելավման բաղադրիչում ներառված բոլոր աշխատանքային խմբերի հետ, այդ աշխատանքների կատարման մասին հասարակության իրազեկման և նրանցում մասնակցության ապահովման միջոցով: Կազմվել է ամփոփիչ ընթացիկ հաշվետվություն, որը ներկայացվել է ՀԶԿ ՓԲԸ-ին 11.03.10թ.:

Ե. Գույքի կառավարում

10. Ավարտվել են նաև աշխատանքները կապված ՀԶԿ ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի համար տվյալների մոդելների հայեցակարգի մշակման հետ, որը կներկայացվի ՀԶԿ ՓԲԸ-ին մինչև 31.05.2010թ.:

Զ. Ջրի որակ

11. Ջրի որակի մոնիտորինգի պլանի մշակում ջրաղբյուրների և ջրամատակարարման համակարգի համար: Խորհրդատու կազմակերպությունը, “Ջրի որակի մոնիտորինգի պլանի մշակում ջրաղբյուրների և ջրամատակարարման համակարգի համար” առաջադրանքի շրջանակներում, ուսումնասիրել է ՀԶԿ ՓԲԸ-ի խմելու ջրի մոնիտորինգի համակարգը: Ներկայումս ՀԶԿ ՓԲԸ-ի գոյություն ունեցող ջրի որակի մոնիտորինգի պլանի հետազոտության արդյունքում հիմնավորվել է վերջինիս համապատասխանությունը ՀՀ գործող նորմերի պահանջներին (No. 2-III-A 2-1 սանիտարական նորմեր և կանոններ, Առողջապահության նախարարության կողմից գրանցում 25.12.2002թ., հաստատվել և գրանցվել են Արդարադատության նախարարությունում No. 100022419 առ 28.12.2002), բացառությամբ որոշ կետերի, որոնք լրամշակվել են:

IV. ԳՆՈՒՄՆԵՐ

Ա. Գնումների կարգավիճակ

12. 2010թ.-ի ապրիլի 10-ի դրությամբ դրությամբ Ծրագրի շրջանակներում կնքվել են թվով 8 շինարարական աշխատանքների պայմանագրեր, թվով 1 շինարարական աշխատանքների մրցույթի արդյունքները ԾԿԽ-ի կողմից հավանությանը արժանանալուց հետո ուղղարկվել է ՀՀ կառավարության հաստատմանը:

Սույն հաշվետվությանը զուգահեռ ԾԿԽ-ի հաստատմանը ներկայացվում է նաև 2010թ.-ի ապրիլի 10-ի դրությամբ վերանայված՝ ԱԶԲ-ի “Ջրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագրի” գնումների պլանը (կցվում է): Այն նախատեսված է ամբողջ ծրագրի համար և կազմված է վարկային համաձայնագրով սահմանված կատեգորիաներին համապատասխան, համապատասխանում է 2010թ.-ի մարտի 3-ին կատարված վարկային միջոցների վերաբաշխմանը և համաձայնեցված ԱԶԲ-ի հետ ս/թ մայիսի 3-8 առաքելության ժամանակ: Ծրագրի Ֆիզիկական առաջընթացի գործակիցը ըստ փաստացի վճարված գումարների, համաձայն գնումների պլանի, կազմում է 41,3 %, իսկ Ծրագրի իրականացման միջինացված ցուցանիշը կազմում է 63,82 %:

V. ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐ

Ա. Մասհանումների առաջընթացը

13. 2010թ.-ի մարտի 31-ի դրությամբ Ծրագրի շրջանակներում կատարված մասհանումների առաջընթացը՝ ըստ կատեգորիաների, տրված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Աղյուսակ V-1՝ Ծրագրում կատարված հիմնական ներդրումներ

Կատ No.	Վարկային կատեգորիա	Տվյալ եռամսյակում վճարված գումարներ	Տարվա ընթացքում վճարված գումարներ	Ծրագրի ընթացքում վճարված գումարներ
1	Աշխատանքներ	\$ 892 593	\$ 892 593	\$ 11 934 282
2	Սարքավորումներ և նյութեր	\$ 1 514 747	\$ 1 514 747	\$ 4 357 407
3	Դասընթացներ	0	0	0
4	Խորհրդատվական ծառայություններ	\$ 300 921	\$ 300 921	\$ 2 042 989
4A	Կառավարում, նախագծ. և վերահսկ.	\$ 264 650	\$ 264 650	\$ 1 693 159
4B	Ծրագրի կառավարում	\$ 36 271	\$ 36 271	\$ 349 830
5	Տոկոսադրույք	53 468	\$ 53 498	\$ 80 975
6	Զբաղիված	0	0	0
7	Գործառնական ծախսեր	\$ 12 725	\$ 12 725	\$ 126 266

Բ. Մասհանման հայտեր և վճարումներ

14. Մասհանման հայտերը պատրաստվում են համաձայն ԱԶԲ Վարկերի վճարման Ձեռնարկի (2007, փոփոխվում է ժամանակ առ ժամանակ): 2010թ.-ի առաջին եռամսյակի ընթացքում ԱԶԲ-ի վճարմանն են ներկայացվել ընդամենը թվով 2 հետևյալ մասհանման հայտերը.

ՄՀ Nq.23 - 2 078 245.48 ԱՄՆ դ, ՄՀ Nq.24 - 607,883.11 ԱՄՆ դ

Գ. Համաֆինանսավորում

15. Համաֆինանսավորման միջոցների հետ կապված դժվարություններ 2010թ.-ի առաջին եռամսյակի ընթացքում չեն եղել:

Աղյուսակ V-2՝ Համաֆինանսավորում

Անվանում	Գումար
Գործադիր գործակալության կողմից բյուջեի միջոցների պահանջվող գումարը	\$ 4 462 800.00
Կառավարության կողմից հաստատված գումարը տարեկան բյուջեում	\$ 4 462 800.00
Օգտագործված գումարը 2010թ.-ի համար	\$ 1 129 183.00
Բաշխված գումարների վճարման հետ կապված դժվարություններ՝ բյուջետային կամ այլ ընթացակարգերի պատճառով	Չկա

VI. ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

Ա. Հաշվետվություններ

16. ԾԿԳ-ն ամեն եռամսյակ պատրաստում է առաջընթացի եռամսյակային հաշվետվություն ԾԿԽ-ի համար (համաձայն ԾԿԽ-ի հավանած ֆորմատի) ինչպես նաև Ծրագրի առաջընթացի եռամսյակային հաշվետվություն ԱԶԲ-ի համար (համաձայն ԱԶԲ-ի կողմից ներկայացված պահանջների և պայմանավորված ֆորմատի), որտեղ ներառվում են Ծրագրի բյուջեով նախատեսված միջոցների ծախսման վերաբերյալ տվյալները (ըստ կատեգորիաների), ծագած խնդիրները, ձեռնարկված քայլերը կամ առաջարկված լուծման եղանակները և հաջորդող եռամսյակի ակնկալիքները:

Բ. Ծրագրի մոնիտորինգ

17. ԱԶԲ-ի վարկի վերահսկման առաքելությունների (Առաքելություն) այցը Հայաստան՝ տեղի է ունեցել 2010թ.-ի մայիսի 3-ից 8-ը: Առաքելությունների հիմնական նպատակն էր ուսումնասիրել ծրագրերի բաղադրիչների իրականացման ընթացքը, դրանց համապատասխանությունը սոցիալական և բնապահպանական անվտանգության կանոններին վարկային դրույթներին, ինչպես նաև բացահայտված հրատապ խոչընդոտների և խնդիրների լուծման մասին համաձայնությունների գալ: Ամբողջ տեղեկատվություններն, արդյունքներն ու առաջարկությունները ներկայացված են Առաքելության ներկայացուցչի կողմից պատրաստած Աջակցող Հուշագրերում (ԱՀ) և Ծրագրի վարչարարության հուշագրերում (ԾՎՀ):

Առաքելության ներկայացուցիչը գոհունակությամբ նշեց Ծրագրի արագընթաց իրականացումը, շինարարության որակը, ՀԶԿ ՓԲԸ-ի կողմից և Խորհրդատուի կողմից իրականացվող տեխնիկական վերահսկումը և ընթացակարգերը և կրկին անգամ առաջարկեց տրամադրել պարզևատրում ԾԿԳ-ի և ԾՀՄ-ի աշխատակիցների համար:

VII. ՀԱԶՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԾՐԱԳՐԵՐ

ԲԱՂԱԴՐԻՉ Ա: ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

19. Հաջորդ եռամսյակում՝ 2010թ.-ի ապրիլի 1-ից մինչև եռամսյակի վերջը՝ հունիսի 30-ը կշարունակվեն ընթացքի մեջ գտնվող թվով 21 շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ ինչպես նաև ակնկալվում է կնքել ևս մեկ շինարարական պայմանագիր և սկսել շինարարություն և տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ: Ակնկալվում է, որ Խորհրդատու կազմակերպությունը կավարտի թվով 7 նոր ենթածրագրերի համար Նախնական նախագծերի պատրաստումը և կանցնի Աշխատանքային նախագծերի մշակմանը: Կվերանայվի Խորհրդատու կազմակերպության հետ կնքած պայմանագիրը և կպատրաստվի փոփոխված պատվեր:

ԲԱՂԱԴՐԻՉ Բ: ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

20. Բաղադրիչ Բ-ի մասով հաջորդ, 2010թ.-ի երկրորդ եռամսյակում, կներկայացվի ամփոփ հաշվետվություն (ներառյալ Բաղադրիչ Բ-ի գրեթե բոլր բաղադրիչներով նախատեսված ավարտական հաշվետվությունները)՝ համաձայն Խորհրդատուի պայմանագրի տեխնիկական առաջադրանքի դրույթների: Հասարակության իրազեկման և մասնակցության ապահովման աշխատանքները կատարվելու են պլանավորված կարգով, շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլում գտնվող համայնքներում և ըստ նոր սկսվող շինարարական փաթեթների: